

추진부서	문화관광과	담당자	최미희(2145)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

□ 사업개요

- 폐광지역 관광 자원화사업(3단계) 준비 및 추진
 - ▶ 준비기간 : 2019년 ~ 2020년
 - ▶ 사업시행 : 2021년 ~ 2024년
 - ▶ 사업비 : 약 300억원
- 주요 관광지 재생사업을 통한 관광콘텐츠 확충
 - ▶ 아우라지 관광지 개발 : 54억원
 - ▶ 화암동굴 전시시설 업그레이드 : 39억원 등
- 타 사업을 통한 관광지(상품)간 연계성 강화
 - ▶ 테마여행 10선 사업 : 정선·평창
 - ▶ 강원고생대국가지질공원 : 태백·영월·평창·정선
 - ▶ 정선관광사업체협의회 : 관내 관광사업체(리조트)

□ 추진현황

- 폐광지역 관광자원화사업(3단계)
 - ▶ 방침결정 : '19. 3. 7.
 - ▶ 계약심사 및 일상감사완료 : '19. 3. 15.
 - ▶ 용역 착수 : '19. 5. 16.
- 주요 관광지 재생사업을 통한 관광콘텐츠 확충
 - ▶ 아우라지 관광지개발 계약심사완료 : '19. 5. 7.
 - ▶ 아우라지 문화재보존정비 준공 : '19. 5. 21.
 - ▶ 아우라지 관광지개발 조경공사 착공 : '19. 9. 16.
 - ▶ 화암동굴 전시시설물 제작설치 착수 : '19. 10. 12.

- 타 사업을 통한 관광지(상품)간 연계성 강화
 - ▶ 테마여행 10선 사업 (정선·평창 투어패스 운영) : '19. 2월 ~ 12월
 - ▶ 강원고생대국가지질공원 : 지질 해설사 프로그램 지속 운영
 - ▶ 정선관광사업체협의회 : 발대식 ('19. 3. 27) / 월례회 5회 개최

□ 향후 추진계획

- 폐광지역 관광자원화사업(3단계)
 - ▶ 발굴용역 중간보고 : '20. 3월
 - ▶ 최종 결과 보고 : '20. 5월
- 주요 관광지 재생사업을 통한 관광콘텐츠 확충
 - ▶ 아우라지 관광지개발 조경공사 준공 : '20. 7월
 - ▶ 아우라지 복합전시체험관 사업추진 : '20. 1월 ~ '20.12월
 - ▶ 화암동굴 전시시설물 제작설치 준공 : '20. 3월
- 타 사업을 통한 관광지(상품)간 연계성 강화
 - ▶ 테마여행 10선 사업 (정선·평창 투어패스 운영) : '20년 연중
 - ▶ 강원고생대국가지질공원 지질 해설사 프로그램 운영 : '20년 연중
 - ▶ 정선관광사업체협의회 월례회 운영 및 현안업무 협의 : '20년 연중