

4-11

군도7호(사북-직전) 도로 개설

추진부서	건설과	담당자	전인수(2485)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

□ 사업개요

- 위 치 : 사북읍 사북리 ~ 직전리 일원
- 도로분류 : 군도7호선
- 사업량 : 도로개설 L= 1.43km (터널 L= 299m)
- 총사업비 : 18,000백만원 (군비, 폐광기금)
- 사업기간 : 2017년 ~ 2021년

□ 추진현황

- 2017. 05. : 실시설계 추진
- 2018. 07. : 각종 인허가 협의 추진
 - ▶ 환경영향평가, 교통안전, 문화재, 설계안전성, VE, 생태계 정밀조사 등
- 2018. 12. : 강원도 건설기술심의위원회 심의 완료
- 2019. 02. : 사업발주(조달청 의뢰)
 - ↳ '19. 5월 시공사 선정 ⇨ (주)두성종합건설(홍천군 소재)
- 2019. 09. : 기공식 개최
- 2019. 12. : 터널 갱문 토공정리 (공정률 15%)

□ 문제점 및 대응방안

- 진동 및 소음으로 인한 터널상부 펜션단지 집단 민원발생 상존
 - ↳ 감리단 및 시공사의 지속 협의를 통한 민원 최소화

□ 향후 추진계획

- 공정계획에 따른 적정 공사 추진 및 주민협의 지속 추진

사업대상지 위치도 및 전경

○ 위치도 및 전경사진

