

4-2

산림복지단지 조성(항공 자연휴양림)

추진부서	산 립 과	담 당 자	김동만(2422)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

□ 사업개요

- 대 상 지 : 정선군 북평면 북평리 산1번지 일원
- 사 업 량 : 산림복지단지 조성 (항공 자연휴양림)
- 사 업 비 : 5,000백만원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년 (5년)
- 사업내용 : 자연휴양림 조성

□ 추진현황

- 산림복지지구 지정신청 용역 발주 : 2018. 6. 29. ~ 9. 26.(90일간)
- 용역 일시정지(산림청 업무협의 지연) : 2018. 9. 3.
- 대상지 변경 방침결정 : 2019. 4. 10.
- 용역 재착수 : 2019. 6. 13.(2018. 6. 29. ~ 2019. 9. 10.)
- 용역변경(사업계획변경) : 자연휴양림 조성 및 치유의 타당성 평가용역
- 용역완료(자연휴양림 타당성평가 및 사전입지조사) : 2019. 12. 9.

□ 문제점 및 대응방안

- 산림복지지구 구축은 대규모 사업비 소요, 국·도비 확보 필요 등으로 장기사업으로 자연휴양림 조성, 치유의 숲 조성 등 소단위 사업부터 순차적으로 사업추진이 필요함

□ 향후 추진계획

- 자연휴양림 지정신청 및 승인(군 ⇒ 강원도 ⇒ 산림청) : 2020. 6월
- 지정고시 후 국유림 사용허가 및 사유지 편입 토지매입 : 2020. 12월까지
- 자연휴양림 조성계획 승인 신청 및 승인 : 2021년까지
- 자연휴양림 실시계획 승인 신청 및 승인 : 2021년까지
- 자연휴양림 조성사업 착수 : 2022년 이후