

추진부서	도 시 과	담 당 자	엄경아(2473)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

## □ 사업개요

- 사업명 : 신동읍 골목길 정비
- 사업예산 : 300백만원(2019년 당초 예산)
- 사업내용 : 학교내 단지내 도로 개설(L=220m)

## □ 추진현황

- 설계용역 착수 : 2019. 10월
- 설계용역 준공 : 2019. 11월
- 편입부지 협의 : 2019. 11월
- 철도보호지구 행위허가 : 2019. 11월
- 공사 착수 : 2019. 12월

## □ 문제점 및 대응방안

- 동절기 공사 기간 부족으로 공사 중지

## □ 향후 추진계획

- 공사 재개 : 2020. 3월 ~

추진부서	도 시 과	담 당 자	김승은(2456)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

## □ 사업개요

- 사업명 : 신동읍 골목길 정비
- 위 치 : 신동읍 조동리 일원
- 기 간 : 2019년 ~ 2020년(2년)
- 사업비
  - ▶ 2019년 사업비 : 600백만원 [소교량 설치]
- 사업내용 : 2단계 사업 (교량확장 1식, L=20m B=2m)

## □ 추진현황 [소교량 설치]

- 실시설계용역 추진 : 2018. 10월 ~ 2019. 4월
- 구조안전진단 추진 : 2019. 3월
- 주민설명회 개최 : 2019. 4월
- 편입부지 협의중 : 2019. 5월 ~
- 관련기관 협의 : 2019. 11월

## □ 문제점 및 대응방안 [소교량 설치]

- 소하천 정비계획에 따라 신축이 불가능하여 폭 2.5m 확장으로 계획하였으며, 편입토지가 문중소유(공유지분)로 상속절차 등 협의에 어려움이 있어 지속적 협의 필요 ▶ 교량확장 B=2.5m(폭3m → 5.5m)

## □ 향후 추진계획 [소교량 설치]

- 편입부지 협의 : 2020. 4월
- 사업추진 : 2020. 5월