

추진부서	도 시 과	담 당 자	김승은(2456)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

□ 사업개요

- 사업명 : 여량 소1-1호선(아우라지 슈퍼열) 군계획시설 개설사업
- 위 치 : 여량면 여량리 115-7일원
- 기 간 : 2019년 ~ 2020년(2년)
- 사업비 : 720백만원
- 사업내용 : 도로개설 L=150m B=10m

□ 추진현황

- 실시설계용역 : 2019. 9월
- 주민의견수렴(간담회) : 2019. 3월
- 도시계획시설 변경추진 : 2019. 6월 ~
 - ▶ 2025년 정선군관리계획(재정비)수립용역 : 2019. 6월 ~ 2021. 6월

□ 문제점 및 대응방안

- 주민의견수렴 결과 현재 결정된 도로폭(10m)은 아우라지 관광지 주 진입도로의 기능을 확보할 수 없으므로 도로폭 확장 후 사업추진 필요
 - ▶ 군계획시설 변경 추진 [도로폭 B=10m → 15m]

□ 향후 추진계획

- 도시계획시설 변경 : 2020. 6월
- 주민설명회 개최 : 2020. 8월
- 보상협의 추진 : 2020. 9월 ~
- 사업추진 : 2020. 10월 ~