

남면 기초생활거점 사업 추진

추진부서	도 시 과	담 당 자	김승은(2456)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

□ 사업개요

- 사업명 : 남면 기초생활거점 사업
- 위 치 : 남면 문곡리 및 배후마을 일원
- 기 간 : 2020년 ~ 2023년(4년)
- 사업비 : 4,000백만원(국비 2,800 지방비 1,200)
* 20년도 예산 : 133백만원
- 사업내용 : 기반시설 확충, 지역 경관개선, 주민 역량강화 등
 - ▶ 주민휴양천 조성, 역사공동체 거점마련, 역사공원 조성, 중심가로 조성 등
 - ※ 역사공동체 거점마련 사업 시 「2-5-② 복지시설(남면목욕탕) 공영화사업」 과 병행 추진

□ 추진현황

- 예비계획수립 용역 : 2018. 12월 ~ 2019. 1월
- 일반농산어촌개발 신규사업 신청 : 2019. 2월
- 신규사업 강원도 및 중앙평가 : 2019. 3월
- 신규사업 확정(선정) : 2019. 9월

□ 향후 추진계획

- 추진계획 수립 : 2020. 3월
- 일괄 위(수)탁 협약체결 : 2020. 5월
- 주민역량강화 추진 : 2020. 6월 ~
- 기본계획 수립 착수 : 2020. 7월
- 사업추진 : 2021. 1월 ~ 2023. 12월