

추진부서	상하수도사업소	담당자	전대웅(2519)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

□ 사업개요

- 갈수기 및 기온하강 시 수원감소에 따른 반복적인 문제가 발생하는 지역의 소규모수도시설에 대한 안정적인 수도공급을 위하여 지방(광역) 상수도 급수구역 확장 및 노후정수장 정비사업

□ 추진현황

- 신동통합정수장 설치사업(정수장 신설 3,500톤/일)
 - ▶ 기본 및 실시설계용역 시행중(공정률 90%)
- 남면 자미원 지방상수도 확장사업(상수관로 10.56km, 가압장 4개소 등)
 - ▶ 시설공사 추진 중(공정률 50%) : 1차분완료
- 신동읍 매화동 지방상수도 확장사업(상수관로 4.36km, 가압장 2개소 등)
 - ▶ 시설공사 추진 중(사업완료)
- 소규모수도시설 개량사업
 - ▶ 2018년 : 6개소(1,180백만원) - 사업완료
 - ▶ 2019년 : 4개소(786백만원) - 사업추진 중(공정률 80%)

□ 문제점 및 대응방안

- 지방(광역) 상수도 급수구역 확장 국비보조사업이 농어촌생활용수 개발 사업(균특-지방이양)에 일환되어 있어 예산확보가 어려운 실정임

□ 향후 추진계획

- 지방(광역) 상수도 급수구역 확장 국비 보조사업 지속신청 및 관리
- 소규모수도시설 정비 및 확장사업 국비 보조사업 지속신청 및 관리