

추진부서	경 제 과	담 당 자	이기영(2440)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

□ 사업개요

- 사업명 : 억새마을 주민주도형 골목경제 활성화 사업
- 사업비 : 1,935백만원(국비 500, 도비 150, 군비 1,285)
- 사업기간 : '18. 10월 ~ '20. 2월
- 주요내용
 - ▶ H/W사업 : 은빛게이트, 은빛5일장 무대 및 감성간판 설치, 장터확대 등
 - ▶ S/W사업 : 은빛물결산책, 은빛새참, 은빛장터, 브랜드개발, 주민역량 강화사업, 홍보사업 등

□ 추진현황

- 주민주도형 골목경제 활성화 사업 총괄관리(PM) 용역 추진
 - ▶ '19. 3. 19. ~ 12. 10. / (주)더프레임커뮤니케이션
- 주민주도형 골목경제 활성화 사업 주민설명회 개최 : '19. 5. 9.
- 민동산 5일장 활성화 사업 추진(보상) : 837백만원
 - ▶ 토지 7필지(669m²) / 지장물 4건
 - ▶ 무릉리 주차장 조성 및 건물 철거공사 착공 : '19. 12. 20.
- 주민주도형 골목경제 활성화 사업 H/W 및 S/W 사업 추진
 - ▶ 디자인 개발 용역 준공 : '19. 11.07.
 - ▶ 주민공동체 교육 준공 : '19. 12. 08.
 - ▶ 테마형 게이트 및 무대 디자인 제작 설치 준공 : '19. 12. 31.
 - ▶ 테마형 감성 돌출 간판 디자인 및 제작 설치 착공 : '19. 11. 7.
 - ▶ 이벤트 기획 및 먹거리 개발 운영 사업 착공 : '19. 11. 15.
 - ▶ 마을홈페이지 제작 용역 착수 : '19. 12. 09.

□ 향후 추진계획

- 민동산 5일장 활성화 사업 건물철거 및 주차장 조성 : '20. 3월
- 주민주도형 골목경제 활성화 사업 세부사업 준공 : '20. 2월
 - ▶ 개장식 : '20. 2월 예정(행사 개최)