

6-4

정선 군립도서관 건립

추진부서	여성청소년과	담당자	최경희(2186)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

□ 사업개요

- 위치 : 정선읍 봉양리 34-2 외 2필지, 1,508㎡
- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년(3년)
- 사업규모 : 복합건물 1동(2,900㎡), 지하 1층, 지상 3층
- 추진방법 : 생활SOC 복합화 사업(국가균형발전위원회)으로 전환 추진
- 사업비 : 9,279백만원(국비 3,841, 도비 1,143, 군비 4,295)
 - ※ 재원부담 : 국비 42%, 도비 12%, 군비 46%
- 사업내용(안)

유형	소관부처	시설명	연면적(㎡)	총사업비 (백만원)	국비	지방비	복합화 대상시설
복합 문화 플랫폼	문체부	공공도서관	2,300	7,622	3,811	3,811	표준복합화 10종
	복지부	다함께 돌봄센터	115	50	30	20	
	교육부	평생학습관	485	1,607	-	1,607	자체
합 계			2,900	9,279	3,841	5,438	

□ 추진현황

- 군립도서관 건립 타당성 및 기본계획 수립 용역 : 2017. 11. ~ 2018. 2.
- 생활SOC 복합화 사업 컨설팅 및 신청서 제출 : 2019. 7. 25.
- '19. 제3차 지방재정 투자심사(복합화사업) : 2019. 10.
- '20. 생활SOC 복합화사업 선정 통보(균형위) : 2019. 10. 2.
- 중기지방재정계획 반영 : 2019. 10.

□ 향후 추진계획

- 설계공모 및 실시설계 건축 인허가 : 2020. 2. ~ 10.
- 공사착공 및 준공 : 2021. 3. ~ 2022. 10.