

6-5

고한 청소년 문화센터 건립

추진부서	여성청소년과	담당자	유환식(2360)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

□ 추진배경

- 폐광지역 아동 돌봄, 청소년 특기·적성 개발을 위한 교육·문화 공간 조성으로 지역 정주의식 제고
- 학교 수업 외 자기개발 및 역량 강화와 건전한 여가활동을 위한 지역 인프라 구축

□ 사업개요

- 위치 : 고한읍 고한리 274-13번지
- 사업량 : 신축 1동/지상 6층 (연면적3,300㎡ / 부지면적 1,365㎡)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년
- 사업비 : 6,334백만원 (국비 2,927, 도비 340, 군 3,067)
- 주요시설 : 생활문화센터, 주거지주차장, 보행자 네트워크 등

□ 추진현황

- 민선7기 공약사업 선정 : 2018. 7.
- 타당성 검토 용역 : 2019. 4. ~ 8.
- 생활SOC복합화 사업 신청 : 2019. 7.
- '19. 제3차 지방재정 투자심사(복합화사업) : 2019. 10.
- '20. 생활SOC 복합화사업 선정 통보(균형위): 2019. 10. 2.
- 중기지방재정계획 반영 : 2019. 10.

□ 향후 추진계획

- 설계공모 및 실시설계 건축인허가 : 2020. 2. ~ 10.
- 계약심사 및 계약 체결 : 2020. 10. ~ 12.
- 공사 착공 및 준공 : 2021. 3. ~ 2022. 6.
- 개 관 : 2022. 10.