

7-4

정선군 행정지원센터(가칭) 신축

추진부서	행 정 과	담 당 자	정용섭(2232)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

- ❖ 행정지원 기관사회단체의 쾌적한 업무환경 조성을 통한 고품질 행정서비스 제공 도모
- ❖ 장기적 군정발전 전략에 부합하는 미래지향적인 행정지원센터 건립을 통한 행복한 정선 구현 도모

□ 추진개요

- 위 치 : 정선읍 봉양리 54-7 외 6필지 (구 국토관리사무소 부지)
- 대지면적 : 16,543.94㎡
- 건물규모 : 지상 5층 규모
- 소요예산 : 129억원
 - ▶ 부지매입비 34억원, 기본 및 실시설계용역 5억원, 건축물 철거 및 부지정리 10억원, 건축물 신축비 80억원

□ 추진상황

- 행정지원센터 건립을 위한 타당성 조사 연구용역 추진
 - ▶ 2019. 3월 ~ 6월
- 복합커뮤니티센터 조성을 위한 관계부서 실무협의(여성청소년과·경제과)
 - ▶ 2019. 3월 ~ 5월 / 4회
- 舊)국토관리사무소 부지 매입을 위한 관계기관 협의
 - ▶ 2019. 5월(2회) / 한국자산관리공사 강원지역본부 방문 협의
- 舊)국토관리사무소 부지, 수의매각 가능여부 회신
 - ▶ 2019. 5. 22. / 한국자산관리공사 강원지역본부 → 정선군
- 舊)국토관리사무소 부지, 매수신청서 접수
 - ▶ 2019. 8. 19. / 정선군 → 한국자산관리공사 강원지역본부
- 기본 및 실시설계용역을 위한 원가계산용역 : 2019. 10월 완료
- 국유재산 매매계약 체결 : 2019. 12. 26.(한국자산관리공사 ↔ 정선군)

□ 향후계획

- 舊)국토관리사무소 부지매입 완료 : 2020. 2월초 최종 완료 계획
- 기본 및 실시설계용역 : 2020. 2월 ~ 6월
- 사업 착수 : 2020년도 하반기
- 사업 준공 : 2022년도 상반기 중 준공 목표

□ 위치도

