

추진부서	농업기술센터(농업축산과)	담당자	안상희(2372)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

## □ 사업개요

- 사업명 : 정선고랭지 명품사과 가공센터 건립
- 위치 : 정선군 임계면 봉산리 (임계농협 사과 선과장)
- 사업비 : 750백만원 (국비 375, 군비 225, 자부담 150)
- 사업량 : 사과 가공·체험 시설 1식
  - ▶ 사과 제조가공시설(300㎡), 체험시설(405㎡), 가공장비 1식

## □ 추진현황

- 시행계획 수립 및 도 승인 : 2019. 7월
- 사과가공센터 HACPP인증 컨설팅용역 계약체결 : 2019. 8월
- 사업추진 TF팀 회의개최 : 2020. 3월
  - ▶ 사과가공센터 도입 장비·설비 물품검수, 설계(안) 검토 및 보완지시

## □ 문제점 및 대응방안

- 보조사업자 실시설계용역 미완료로 사업추진 지연상태
  - ▶ 사과가공센터 HACCP기준 적용, 세밀한 설계로 향후 추가공사 최소화로 공사기간 단축 및 비용 절감, 연내 HACCP시설인증 획득 추진

## □ 향후 추진계획

- 실시설계 완료 : 2020. 4월
- 건축공사 공고 및 업체선정 : 2020. 4월 ~ 5월
- 건축공사 착공 : 2020. 6월
- 가공설비 설치공사 : 2020. 6월 ~ 7월
- 가공설비 시험가동 : 2020. 7월
- 건축공사 준공 : 2020. 8월
- 가공센터 본 가동 : 2020. 9월