

임지구분	임기 내	신규여부	신규사업
사업주체	정선군	소관부서	복지과 → 도시과

## □ 사업개요

- 위 치 : 정선군 남면 문곡리 80-3외 2필지 (2,416㎡/군유지)
- 사 업 량 : 지상 1층 / 220㎡
- 사 업 비 : 1,500백만원 (국비)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2023년
- 주요시설 : 대중목욕탕, 기계실 및 주차장 등

## □ 추진현황

- 2019년 군관리계획 재정비 완료 : 2019. 7월
- 남면 일반농산어촌개발사업 공모 사업 선정 : 2019. 9월
- 남면목욕탕 신축사업 변경 추진 방침결정 완료 : 2019. 10월

## □ 문제점 및 대응방안

- 남면 기초생활거점 육성사업 확정으로 건물 신축 부서 변경
  - ▶ 건립 소관부서 복지과에서 도시과로 이관
- 역새공동체센터 실시설계시 목욕탕 시설 부문에 대한 의견 반영 추진

## □ 향후 추진계획

- 남면목욕탕 신축사업 ⇒ 남면 기초생활거점 사업(4-25)으로 변경 추진
  - ▶ 역새공동체센터 건립 : 2층 / 연면적 580㎡
    - (1층) 대중목욕탕, (2층) 역새교육장, 동아리방 등
- 건물 준공 후 정선군시설관리공단 위탁 운영 추진 : 2023년