

추진부서	보 건 소	담 당 자	신경환(2726)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

□ 사업개요

- 위 치 : 정선군 사북읍 지장천로 727
- 사 업 량 : 총 연면적 A=3,449,5m²
- 사 업 비 : 13,900백만원(군비 600, 폐기금 13,300)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년(2023. 1월 개원)
- 사업내용 : 군립병원 병동(1동) 및 부속시설(2동) 신축

□ 추진현황

- 재단법인 정선의료재단 설립('19. 12. 23.)
 - ▶ 정선의료재단 조직 및 규정기준 마련 컨설팅 연구용역 완료
 - ▶ 군립병원 정상화를 위한 직원채용 : 46명('20. 4. 1.)
- 군립병원 신축부지 조성공사 설계용역 완료 및 예산확보
 - ▶ 설계용역 : 2019. 8. 6. ~ 2019. 9. 5.
 - ▶ 부지조성공사 예산확보 : 1,400백만원(폐광지역 개발기금)

□ 문제점 및 대응방안

- 군립병원 신축 및 의료장비 구입예산 미확보 : 11,600백만원
- 폐광지역 개발기금 및 군비 자체예산 확보 추진(2021년 ~ 2022년)

□ 향후 추진계획

- 군립병원 설계용역 추진
 - ▶ 용역비 : 450백만원
 - ▶ 추진방법 : 설계공모(제안공모)를 통한 용역업체 선정
- 군립병원 신축부지 조성공사
 - ▶ 사업기간 : 2020. 5. ~ 2020. 11.
 - ▶ 사업내용 : 기숙사 철거 및 흙깎기, 경관옹벽 조성 등