

추진부서	문화관광과	담당자	심혜선(2549)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

□ 사업개요

- 건립위치 : 정선읍 봉양리 261번지 일원(現 비봉경로당)
- 사업규모 : 연면적 890m²(지상3층)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업비 : 3,000백만원(국비 1,000 / 군비 2,000)

□ 추진현황

- 정선문화원 증축 사업 계획 수립 : 2019. 8월

□ 문제점 및 대응방안

- 증축 부지 확보에 어려움이 있어 대체부지 선정 검토 필요
 - ▶ 국·군유재산 부지 교환 추진 중이나 행정절차 및 교환절차 복잡

□ 향후 추진계획

- 강원도 지방재정투융자 심의 : 2020. 4월
- 2021년 강원도 균특예산 신청 : 2020. 4월
- 정선군 공유재산 심의 : 2020. 5월~6월