

추진부서	문화관광과	담당자	최미희(2145)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

□ 사업개요

- 위치 : 여량면 여량리 262-3번지 외 13필지
- 사업량 : 어울연못 조성 4,764㎡, 주례마을~시가지 연계 경관조성 L=200m
※ 버스정류장 이전 및 쉼터조성 1식(안전과 추진)
- 사업비 : 4,000백만원 (폐기금)
※ 연도별 투자금액: 18년 860백만원/19년 4백만원/20년 2,100백만원/21년이후 1,000백만원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년 (5년)

□ 추진현황

- 주례마을 어울연못 조성사업 방침결정 : '17. 10. 18.
- 지방재정 투자심사(자체심사) : '17. 11. 20.
- 정선군 공유재산심의회 심의(제2018-13호) : '17. 11. 30.
- 여량면 중장기발전 기본계획수립 용역 완료 : '17. 12. 26.
- 실시설계용역 완료 : '18. 12. 10.
- 정선군 공유재산심의회 변경 심의(제2019-35호) : '19. 7. 9.
- 당초 : 여량면 여량리 262-1 외 5필지(984㎡)
- 변경 : 여량면 여량리 262-8 외 13필지(4,764㎡) / 건물 6동(280.46㎡)
- 주례마을 어울연못 조성사업 손실보상 계획 알림 : '19. 10. 14.
- 공기관(농어촌공사) 일괄 위탁 협약 체결 : '19. 11. 26.
- 감정평가 완료 : '19. 12. 6.
- 손실보상협의 완료 및 등기 이전 (1건) 추진 중 : '20. 3. 30.
- 손실보상액 : 1,400백만원 / 9건

□ 향후 추진계획

- 손실보상협의 및 등기 이전 업무 추진 계속
- 공기관(농어촌공사) 위탁 협약에 따른 공사 추진 협조
- 농지전용, 문화재 검토법 의뢰 등 협조