

추진부서	문화관광과	담당자	신석하(2362)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	일부추진

□ 사업개요

- 위치 : 화암면 화암리(약수교 ~ 소금강 쉼터) 일원
- 사업량 : 생태탐방로(데크로드) 1식 L=1.6km, B=1.5m
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년 (3년)
- 사업비 : 4,000백만원(군)

□ 추진현황

- 타당성 및 기본계획용역 계약심사 : '19. 2. 13.
- 타당성 및 기본계획용역 착수 : '19. 2. 22.
- 타당성 및 기본계획 용역 준공 : '19. 11. 18.

< '19년 군정질문(전홍표의원) / '19. 11. 21. >

- 소금강 생태탐방로 조성 관련, 데크길 설치 연장 및 출렁다리 설치 검토
 - ▶ 당 초 : 데크길 탐방로(약수교-소금강) L=1.6km
 - ▶ 추가검토 : 데크길 탐방로(소금강-한치마을) L=3.3km, 출렁다리 1개소

□ 문제점 및 대응방안

< 타당성 검토 주요내용 >

- 소금강 생태탐방로 조성사업
 - ▶ 도로폭 협소에 따른 여유부지 확보를 위한 구조보강 필요
 - ① 데크길 탐방로 : 약수교-소금강 L=1.6km / 41억원
 - ② 데크길 탐방로 : 소금강-한치마을 L=3.3km / 99억원
 - ③ 출렁다리(소금강 등산로-물운대) 1개소 / 20억원
 - ⇒ 개략사업비(①+②+③) ≍ 160억원

○ 검토결과

- 424번 지방도와 나란히 데크로드를 설치할 경우, 도로폭 협소에 따른 여유 부지확보를 위한 구조보강이 필요하여 공사비가 과다 산출되며, 차량 동선과 접해 있어 보행 시 안전에 문제가 될 수 있음.
- 주민 의견을 고려한 사업내용을 개략 산출한 결과 총사업비가 약 160억 원으로 과다하여 재정 부담이 가중되며, 단일 시설로 많은 이용객을 기대하기 어려우므로 기대효과 대비 공사비 과다로 사업 타당성이 없는 사업으로 결과 도출

□ 향후 추진계획

- 추진계획 방침결정 후 종결 : 2020. 4월