

## 여량면 당너머 야외 결혼식장 조성 [ 원빈 소풍가던 길 조성 ]

추진부서	문화관광과	담당자	최미희(2145)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	일부추진

### □ 사업개요

- 위 치 : 여량면 여량리 690-4 외 4필지
- 사업량 : 공동묘지 이설 및 공원조성(17,800m<sup>2</sup>), 전망대 등 1식  
※ 출렁다리(L=234m) 사업은 폐광지역진흥지구 외 지역 (폐기금 지원 불가)
- 사업비 : 1,607백만원(폐기금: 2018년 200백만원, 2019년 1,407백만원)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년 (3년)

### □ 추진현황

- 원빈 소풍가던 길 조성사업 방침결정 : 2017. 10. 18.
- 여량면 중장기발전 기본계획수립 용역 완료 : 2017. 12. 26.
- 실시설계용역 완료 : 2018. 12. 10.
- 공원조성을 위한 무연분묘 개장용역 방침결정 : 2019. 3. 21.
- 인도교(테크로드 1차분) 공사착공 : 2019. 5. 13.
- 공동묘지 개장공고(1차) : 2019. 9. 18.
- 공동묘지 개장공고(2차) : 2019. 11. 27.
- 무연분묘 개장 허가(162기) : 2020. 02. 13.
- 무연분묘 개장 용역 1·2차분 재착공 : 2020. 03. 05.

### □ 문제점 및 대응방안

- 출렁다리(L=234m) 사업은 폐광지역진흥지구 외 지역(폐기금 지원 불가)으로 예산 편성 불가
- 「성장촉진지역 재지정」에 따른 지역개발 사업 계획안 제출 등 예산 확보를 위한 방안 강구

### □ 향후 추진계획

- 유연분묘 3기 이전 및 주차장 및 공원조성 A=17,800m<sup>2</sup>
- 지방도 415호선(아우라지교~공원조성 부지) 인도교 2차분 발주