

3-3

여량면 물맞이 공원 및 도랑 복원 사업

추진부서	환 경 과	담 당 자	전찬영(2332)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 ~ 2021년 (2년)
- 총사업비 : 2,500백만원(군비) * 폐광지역 개발기금
- 사업지구 : 정선군 여량면 여량리 일원
- 사업내용
 - ▶ 지역경관개선 (아울 뱃터 조성 1,296㎡ 및 도랑 복원 1.2km)
 - ▶ 지역역량강화 (주민교육 및 지역활성화 사업지원)

□ 추진현황

- 예비계획수립 : 2018. 12월 ~ 2019. 1월
- 강원도 컨설팅(2회) : 2019. 1월
- 「농촌다움복원사업」 신청서 제출(강원도·농축산식품부) : 2019. 2. 11.
- 평가대비 컨설팅(P·M단, 군청 대회의실) : 2019. 2. 28.
- 강원도 평가(정선군 농업기술센터) : 2019. 3. 7.
- 중앙평가(대전 유성구) : 2019. 3. 19.
- 균특회계 포괄보조사업 지방이양(전액 군비 사업으로 전환) : 2019. 4월
- 정선군 폐광지역 개발기금 계획사업 추진 결정 : 2019. 5월
 - ※ 여량면 추진중인 '주례마을 어울연못 조성사업(폐광기금사업 60억원)'과 연계 추진

□ 향후 추진계획

- 사업주체 협의(여량면) : 2020. 4월
 - ※ 사업내용이 관광기반조성 성격으로 사업추진 적정 부서로 변경 필요
- 아울 뱃터 조성 : 2021. 1월 ~ 12월
- 지역주민 역량 강화 사업 추진 : 연중 실시