

## 3-5

# 천년의 숲 공원 조성

추진부서	산림과	담당자	이유경(2445)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

### □ 사업개요

- 위치 : 여량면 유천리 863번지 일원
- 사업량 : 39,683m<sup>2</sup>
  - ▶ 전망데크, 산책로 설치, 은행나무이식, 진입광장, 이동식 화장실 1개소 등
- 사업비 : 1,000백만원 (도비 650, 군비 350)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년(3년)

### □ 추진현황

- 기본계획 수립 : 2018. 7. 16. ~ 11. 5.
- 은행나무 이식 및 식재 : 940주 / 2018년 ~ 2019년
- 천년의 숲(은행나무) 조성사업 실시설계용역 : 2019. 8. 26. ~ 12. 26.
- 2020년 산림조경숲(균특) 선정으로 도비 확보
  - ▶ 2020년 ~ 2022년(3년간), 총예산 1,000백만원(도비650, 군비350)

### □ 향후 추진계획

- 일상감사 및 계약심사 : 2020. 4월
- 공사 착공 및 준공 : 2020. 4월 ~ 2022. 12월