

4-10-②

신동읍 농어촌도로 204호(덕천리) 정비

추진부서	건설과	담당자	유형재(2488)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

□ 사업개요

- 위치 : 정선군 신동읍 덕천리 일원
- 도로분류 : 농어촌도로 204호
- 사업량 : 도로 확포장 L=860m
- 총사업비 : 1,000백만원
- 사업기간 : 2019. 5월 ~ 2020. 6월

□ 추진현황

- 2018. 11. : 측량 및 설계 완료
- 2019. 05. : 사업 착공
- 2019. 12. : 1차분 공사 준공

□ 문제점 및 대응방안

- 해당없음

□ 향후 추진계획

- 지속적인 보상업무 추진 및 민원협의 등
- 2020. 06. : 2차분 공사 준공

사업대상지 위치도 및 전경

○ 위치도



○ 전경사진(1차분 준공)

