

4-14

남면 낙동8교(군도4호) 재가설

추진부서	건설과	담당자	유형재(2488)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

□ 사업개요

- 위치 : 정선군 남면 낙동리 산298번지 일원
- 도로분류 : 군도 4호
- 사업량 : 교량 재가설 L=99m, 도로개설 L=340m
- 총사업비 : 4,050백만원
- 사업기간 : 2019. 4월 ~ 2020. 9월

□ 추진현황

- 실시설계 및 토질조사 착수 : 2018. 3.
- 설계용역 완료 : 2018. 12.
- 행정절차 이행(하천 점사용 협의 등) : 2019. 1.
- 공사 착공 : 2019. 4.
- 거더 거치 완료 : 2020. 4.

□ 향후 추진계획

- 교량상판(슬라브) 타설 : 2020. 5.
- 공사 준공 : 2020. 9.

사업대상지 위치도 및 전경

○ 위치도



○ 전경사진

