

| | | | |
|------|---------|-------|-----------|
| 추진부서 | 도 시 과 | 담 당 자 | 신상진(2472) |
| 실천목표 | 임기 내 완료 | 추진상황 | 정상추진 |

□ 사업개요

- 사업위치 : 정선읍 봉양리 65번지(A=6,676m²)
 - * 용도지역 : 제2종 일반 주거지역
- 사업기간 : 2020년 7월 ~ 2022년 6월
- 사 업 비 : 18,094백만원(정선군 부담금 2,917백만원)
 - ▶ 부담금내역 : 건설보조금 2,627백만원(15%) + 계획보조금 289백만원
- 사업내용 : 공공임대주택 100세대 건립(국민 70호, 행복 30호)

□ 추진현황

- 민선7기 공약에 따른 서민주택 보급 방침결정 : 2018. 7. 3.
- 마을정비형 공공임대주택사업 공모신청(국토부) : 2018. 8. 23.
- 국토교통부 평가위원회 현지실사 : 2018. 11. 7.
- 정선읍 봉양지구 공모사업 확정(국토부) : 2018. 12. 6.
- 사업 시행협약 체결(군 ⇔ LH) : 2019. 4. 15.
- 공공주택사업계획승인(국토부) : 2019. 12월

□ 문제점 및 대응방안

- LH와 협의를 통한 사업 조기착공 독려

□ 향후 추진계획

- 사업착공(LH) : 2020. 7월
- 임대아파트 공급 및 운영(LH) : 2022. 6월