

추진부서	도 시 과	담 당 자	신상진(2472)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

□ 사업개요

- 사업위치 : 북평면 북평리 694-22번지 일원(A=6,517m²)
 - * 용도지역 : 준주거지역, 일반상업지역
 - ▶ 군 관리계획 변경추진(도시계획도로 폐지 및 용도지역 변경)
- 사업비 : 15,100백만원
 - ▶ 지자체부담금 : 건설사업비의 16.5%(2,500백만원)
- 사업내용 : 공공임대주택 80세대 건립

□ 추진현황

- 서민주택 정비 및 보급 방침결정 : 2018. 7. 3.
- 공공임대주택 추진 가용지 조사 : 2018. 10월
 - ▶ 대상지 : 3개소(여량면, 북평면, 임계면)
- 북부권 공공임대주택 건립 타당성 용역 : 2018. 10. 29.
- 입지선정 및 사업추진 방침결정 : 2019. 3. 27.
 - ▶ 북부권 공공임대주택 건립 대상지 결정 ⇨ 북평면
- 마을정비형 공공주택사업 공모신청(국토부) : 2019. 8. 29.
- 국토부 평가위원회 현지실사 : 2019. 10. 24.
- 대상지 확정(국토부) : 2019. 12. 19.

□ 향후 추진계획

- 시행협약체결(정선군⇔LH) : 2020. 4월 ~ 5월
- 주택건설 사업계획 승인(국토부) : 2020. 12월
- 사업착공(LH) : 2021. 6월
- 사업준공 및 임대아파트 공급(LH) : 2023. 5월