

4-2

산림복지단지 조성(항공 자연휴양림)

추진부서	산림과	담당자	김동만(2422)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

□ 사업개요

- 대상지 : 정선군 북평면 북평리 산1번지 일원
- 사업량 : 산림복지단지 조성(항공 자연휴양림)
- 사업비 : 5,000백만원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년(5년)
- 사업내용 : 자연휴양림 조성

□ 추진현황

- 산림복지지구 지정신청 용역 발주 : 2018. 6. 29. ~ 9. 26.(90일간)
- 용역 일시정지(산림청 업무협의 지연) : 2018. 9. 3.
- 대상지 변경 방침결정 : 2019. 4. 10.
- 용역 재착수 : 2019. 6. 13.(2018. 6. 29. ~ 2019. 9. 10.)
- 용역변경(사업계획변경) : 자연휴양림 조성 및 치유의 타당성 평가용역
- 용역완료(자연휴양림 타당성평가 및 사전입지조사) : 2019. 12. 9.
- 휴양림 사유지 편입부지 감정평가 : 2020. 3. 12.

□ 문제점 및 대응방안

- 휴양림 사유지 편입부지 매입문제 ⇒ 인근 통일교 성지조성 관련
 - ▶ 휴양림 편입지역 매매접근 및 소유자와 시세격차가 크면 매입 곤란
- 편입부지 감정평가 시행(중) : 감정평가 가격에 대한 소유자 매매협의 (부지매입 불가 시 휴양림 조성 전면 재검토) / 군수님 추진상황 보고(2.25.)

□ 향후 추진계획

- 자연휴양림 지정신청 및 승인(군 ⇒ 강원도 ⇒ 산림청) : 2020. 7월
- 지정고시 후 국유림 사용허가 및 사유지 편입 토지매입 : 2020. 12월까지
- 자연휴양림 조성계획 및 실시계획 승인 신청 및 승인 : 2021년까지
- 자연휴양림 조성사업 착수 : 2022년 이후