

추진부서	도 시 과	담 당 자	유수근(2468)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	일부추진

□ 사업개요

- 사업명 : 정선읍 녹송지역 제방 도로확포장 및 인도개설
- 위치 : 정선읍 봉양리 60-1일원
- 기간 : 2019년 ~ 2021년(3년)
- 사업비 : 3,020백만원
 - ▶ 2020년 사업비 : 50백만원[실시설계 용역]
- 사업내용 : 도로확장 및 인도개설 L=1.0km

□ 추진현황

- 타당성검토 용역 : 2019. 5월 ~ 11월
- 구조물(옹벽)정밀안전진단 용역 : 2019. 8월 ~ 10월
- 관련기관 협의 추진중 : 2020. 1월 ~

□ 문제점 및 대응방안

- 제방도로 확장(B=8.0m)을 위하여 인근 주택 밀집지역이 포함되어 주민 사전협의를 통하여 사업계획 수립
- 기존구조물(옹벽) 보축에 따른 원주국토청 하천협의 필요

□ 향후 추진계획

- 관련기관(원주국토청) 협의 : 2020. 5월
- 주민설명회(의견수렴) : 2020. 6월
- 사업추진 방향결정 : 2020. 7월
- 실시설계 용역 : 2020. 6월 ~ 10월
- 예산확보 및 사업추진 : 2020. 10월 ~