

## 4-4

# 정선군 LPG배관망 구축 및 가격인하

추진부서	경 제 과	담 당 자	경순현(2437)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	일부추진

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업량 : 7개 읍면 (정선, 신동, 화암, 남면, 여량, 북평, 임계)
- 사업비 : 750억 (전액 민간투자)
- 시행방법 : BOO (Build-Own-Operate)
- 제안사 : (주)소닉에너지

### □ 추진현황

- 기본계획 용역(7개 읍·면 주민 사전설명회) : '19. 4. 10.
- 정선군↔(주)소닉에너지 업무협약(MOU) 체결 : '19. 4. 25.
- 「정선군 액화석유가스(LPG) 공급사업 지원 조례」 제정 : '19. 6. 26.
- 제안사에 업무협약 보완 이행 통보(3차에 걸쳐 요청) : '19. 7월 ~ 12월
  - ▶ 업무협약서 제3조 : SPC 설립, 지역가스판매업자 상생방안 등
- 민간투자사업 지연에 따른 업무협약 해지통보 : '20. 1월
- 민간투자사업 업무협약 해지 제고 요청(제안사) : '20. 3월

### □ 문제점 및 대응방안

- 민간투자사업 협약사항 미 이행 따라 사업추진 지연
  - ▶ 업무협약 해지 제고 요청에 따른 사업추진방향 최종 검토 진행
    - 제안사 미팅을 통한 지연사유, 추진 의지 등 확인 후 최종 결정
  - ▶ 업무협약 해지 유지시 지역특성 등을 고려한 사업추진 방향 검토
    - 소규모 마을단위 : 재정투자사업(마을단위 등) 추진
    - 읍면 중심지 : 민간투자사업 공모를 통한 사업자 재선정 추진

### □ 향후 추진계획

- 사업추진 재검토 후 세부추진계획 수립 : '20. 4월