

4-6

사북읍 빛의 거리 조성사업

추진부서	경 제 과	담 당 자	최연규(2006)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

□ 사업개요

- 위 치 : 사북읍 시장 우회도로 주변
- 사업내용 : 빛의 경관 조성 1식
 - ▶ 도로상부 구조물 설치, 빛의 조형물(랜드마크) 조성, 빛의 경관 연출
- 사업량 : 별빛공원 조성 A=2,400m² (L=50m, B=15m, H=5m)
- 사업비 : 3,000백만원 (도기금 2,100 / 군기금 900)

□ 추진현황

- 사북읍 빛의 도시 기본구상 용역 완료(강원도) : '17. 12월
- 빛의 도시 추진위원회 구성(45명) : '17. 12월
- 빛의 도시 디자인 용역 : '19. 3월 ~ 7월
 - ▶ '19. 7월 중 디자인(안) 추진위원회 협의 완료
- 650거리 시범사업 추진 : '19. 7월 ~ 12월

□ 문제점 및 대응방안

- 국내에 빛의 테마로 시가지를 연출한 사례 부족
 - ▶ 국내외 벤치마킹 및 관련 분야 전문가 자문을 통한 새로운 아이디어 도출

□ 향후 추진계획

- 빛의 도시 조성 실시설계 용역 : '19. 10월 ~ '20. 3월
- 사업추진 : '20. 4월 ~ '20. 10월