

추진부서	안 전 과	담 당 자	김군태(2512)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

## □ 사업개요

- 사업명 : 고한읍 주거지 주차장 조성사업
- 사업목적 : 인구밀집지역의 주차난을 해소하고 쾌적한 정주환경 개선을 위한 주차 시설 필요
- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 2021년 12월 (2년간)
- 사업내용 : 주차타워 1식(부지면적: 2,000㎡, 연면적: 3,000㎡, 주차면수: 150면)
- 위치 : 정선군 고한읍 고한리 43-40번지 일원(고한 8리, 20리)
- 총사업비 : 5,500백만원 (국비 2,000 / 도비 1,050 / 군(폐기금) 2,450)
- 필요성
  - ▶ 고한읍 고한8리, 고한20리 인구 밀집지역 세대수 대비 주차장 확보가 부족함에 따라 도로변 불법주정차 증가로 지속적인 민원 발생
  - ▶ 인근에 추가적인 주차장을 확보하기 불가능하여 기존 주차장을 활용하여 주차타워를 조성하고자 함.

## □ 추진현황

- 주차타워 타당성 용역 실시 : 2019. 8.
- 2020 생활SOC 복합화 사업 확정 : 2019. 9.
- 투자심사 추진 : 2019. 10. ~ 12.
- 주차타워 조성부지 지반조사 용역 완료 : 2019. 11. ~ 2020. 2.
- 주차타워 조성 주민설명회 실시 : 2020. 3. 24.

## □ 향후 추진계획

- 주차타워 실시설계 용역 : 2020. 4. ~ 2020. 9.
- 공사발주 : 2020. 10.