

추진부서	건설과	담당자	전인수(2485)
실천목표	임기 후	추진상황	일부추진

□ 사업개요

- 위치 : 정선읍 봉양리 422-1 ~ 용탄리 669-2
- 사업량 : 도로 확포장 L= 6.8km(B=8.5m)
- 사업비 : 34,800백만원(균비)
 - ↳ '19년 총사업비 1,700백만원(당초 1,000 / 1회 추경 700)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2026년

□ 추진현황

- 2019년 사업분 실시설계 용역 발주 : 2019. 1월
 - ▶ 많은 재원 소요로 구간별 우선순위 설정, 연차별 사업추진
- 하천점용 등 인허가 및 보상협의 진행 : 2019. 6월
- 2019년 사업분 발주 : 2019. 8월
- 공사일시 정지 : 2019. 10월
 - ↳ 사업구간 내 쥐라기역암 국가지정문화재(천연기념물) 지정('19.10.2.)

□ 문제점 및 대응방안

- 편입토지 보상협의 난항 ⇒ 선형불량구간(국·공유지) 우선 시행
- 사업구간 내 국가지정문화재(천연기념물-쥐라기 역암) 존재로 관계기관 협의 및 공법변경 필요

□ 향후 추진계획

- 2019년 사업분 지속 추진 : 2020. 4월 ~

사업대상지 위치도 및 전경

○ 위치도



○ 전경사진

