

추진부서	경 제 과	담 당 자	이기영(2355)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

□ 사업개요

- 사업기간 : '19. 1월 ~ 12월
- 사업비 : 2,000백만원(폐기금 - 도기금 1,400, 군기금 600)
 - ▶ 폐광지역 중장기계획 「야생화마을 추리극장 조성사업」 과 연계 추진
- 주요내용
 - ▶ 추리본부 신축 및 실내 체험시설 구축
 - ▶ 추리를 활용한 진로체험 특화 마을 기반조성
 - ▶ 고한 구공탄시장 우회도로 야간경관 조성
 - ▶ 고한 구공탄시장 골목길 경관개선 디자인

□ 추진현황

- 고한읍 추리시설(방탈출 6테마) 운영 : '19. 7월부터
 - ▶ 체험객 3,402명
- 추리체험시설(추리본부) 신축 완료
 - ▶ 지상 4층, 연면적 759m²
- 고한시장 일대 골목길 정원박람회 개최 : '19. 7. 28. ~ 8. 11.
- 구공탄시장 활성화를 위한 골목길 경관개선 실시설계 완료

□ 향후 추진계획

- 추리본부 내부(추리체험시설) 콘텐츠 구축 : '19. 12월 ~ '20. 6월
- 구공탄시장 주변 골목길 경관개선 : '19. 7월 ~ '20. 6월
- 제2회 골목길 정원박람회 개최 : '20. 7월 ~ '20. 8월