

## 6-4

# 정선 군립도서관 건립

추진부서	여성청소년과	담당자	문진희(2015)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

### □ 사업개요

- 위치 : 정선읍 봉양리 54-7
- 사업량 : 복합건물 신축 1동 (A=2,900m<sup>2</sup>)
- 사업기간 : 2020년 4월 ~ 2022년 12월
- 사업비 : 9,279백만원 (국 3,841, 도 1,143, 군 4,295)
- 주요시설 : 군립도서관, 다함께 돌봄센터, 평생학습관

### □ 추진현황

- 민선7기 공약사업 선정 : 2018. 07.
- 타당성 검토 용역 : 2019. 04. ~ 08.
- 건립계획 수립 : 2019. 07.
- 생활SOC 복합화사업 선정 : 2019. 10.
- 제3차 지방재정 투자심사 완료 : 2019. 10.
- 강원도 2019년 제 3차 지방재정투자 심사완료 : 2019. 10.
- 강원도개발공사 업무대행 협약 체결 : 2020. 03.

### □ 향후 추진계획

- 군립도서관 건립사업 설계 공모 : 2020. 05. ~ 12.
- 계약심사 등 행정절차 이행 : 2020. 12. ~ 2021. 02.
- 공사 착공 및 준공 : 2021. 03. ~ 2022. 07.
- 개 관 : 2022. 10.