

6-5

고한 복합문화센터 건립

추진부서	여성청소년과	담당자	장은영(2943)
실천목표	임기 내 완료	추진상황	정상추진

□ 사업개요

- 위치 : 고한읍 고한리 274-13번지
- 사업량 : 신축 1동 / 지상 6층 (연면적 3,300㎡ / 부지면적 1,365㎡)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년
- 사업비 : 6,334백만원 (국 2,323 / 도 282 / 군 3,729)
- 주요시설 : 생활문화센터, 주거지 주차장, 보행자 네트워크 등

□ 추진현황

- 민선7기 공약사업 선정 : 2018. 07.
- 타당성 검토 용역 : 2019. 04. ~ 08.
- 건립계획 수립 : 2019. 07.
- 생활SOC 복합화사업 선정 : 2019. 10.
- 제3차 지방재정 투자심사 완료 : 2019. 10.
- 중기지방재정계획 반영 : 2019. 10.
- 사업부지 재산관리관 전환(도시과→여성청소년과) : 2020. 03.
- 지반조사 용역 실시 : 2020. 03. ~ 04.
- 기본 및 실시설계용역 실시 : 2020. 03. ~

□ 향후 추진계획

- 설계용역 : 2020. 05. ~ 12.
- 공사 착공 및 준공 : 2021. 03. ~ 2022. 07.
- 개관 : 2022. 10.