

추진부서(팀)	농업기술센터(농정기획팀)	이행도	정상추진
---------	---------------	-----	------

□ 사업개요

- 사업명 : 정선고랭지 명품사과 가공센터 건립
- 위치 : 정선군 임계면 봉산리(임계농협 사과 선과장)
- 사업비 : 750백만원(국비 375, 군비 225, 자부담 150)
- 사업량 : 사과 가공·체험 시설 1식
 - ▶ 사과 제조가공시설(300m²), 체험시설(405m²), 가공장비 1식

□ 추진현황

- 시행계획 수립 및 도 승인 : 2019. 7월
- 사과가공센터 HACPP인증 컨설팅용역 계약체결 : 2019. 8월
- 사업추진 TF팀 회의개최 : 2019. 11월
 - ▶ 사과가공센터 장비·설비 도입용역 계약체결
- 건축공사·제조시설 설계용역 : 2020. 4월

□ 문제점 및 대응방안

- 시행계획 변경으로 사업추진 지연
 - ▶ 기존 건물을 이용한 시설 개보수 및 가공장비 설치 사업으로 공사착공 후 3개월 내 사업완료 예정

□ 향후 추진계획

- 건축·제조시설 설치공사 착공 : 2020. 7월
- 건축·제조시설 공사 준공 : 2020. 9월
- 제조시설 시험 가동 : 2020. 10월
- 제조시설 본 가동 : 2020. 11월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	750			750			
국비	375			375			
군비	225			225			
기타	150			150			