

추진부서(팀)	보건소(보건행정팀)	이행도	정상추진
---------	------------	-----	------

□ 사업개요

- (사업위치) 정선군 사북읍 지장천로 727
- (사업량) 총 연면적 A=4,049,5m²
- (사업비) 15,700백만원(군비 600, 폐기금 15,100)
- (사업기간) 2020년 ~ 2022년(2023. 1월 개원)
- (사업내용) 군립병원 병동(1동) 및 부속시설(2동) 신축

□ 추진현황

- 재단법인 정선의료재단 설립('19. 12. 23.)
 - ▶ 정선의료재단 조직 및 규정기준 마련 컨설팅 연구용역 완료
 - ▶ 군립병원 정상화를 위한 직원채용 : 50명('20. 6.)
- 정선군립병원 병동 및 부속시설 신축 설계용역
 - ▶ (사업비) 564백만원
 - ▶ (사업기간) 착수일로부터 180일
 - ▶ (사업내용) 병동 및 부속시설 신축 기본 및 실시설계 용역
 - ▶ 정선군립병원 병동 및 부속시설 신축 설계공모 시행
 - 설계공모 공고 : 2020. 5. 20.
 - 응모신청서 접수 : 2020. 5. 26.(2개 업체)
 - 응모업체 제안서 제출 : 2020. 6. 15.
 - 제안서 심사위원회 개최 : 2020. 6. 19.
- ※ 업체선정 및 계약체결 : 2020. 6. 25.

계약상대자	소재지	대표자	주요경력
(주)에이치엔케이 종합건축사사무소	서울시 강남구 강남대로 310	홍 승 섭	1. 서충주 신도시도서관 건립 2. 진천군 농업기술센터 신축 3. 서울시 마포구 요양병원 신축

- 정선군립병원 병동 및 부속시설 신축 부지조성
 - ▶ (사 업 비) 1,400백만원
 - ▶ (사업내용) 토공(흙깎기, 사토, 땅깎기), 보강토 옹벽 설치, 비탈면 녹화 등
 - ※ 사업기간 : 2020. 6. 16. ~ 12. 12.

□ 문제점 및 대응방안

- (문제점) 군립병원 신축 및 의료장비 구입예산 미확보 : 13,400백만원
 - ※ 강원랜드 영업중단으로 인한 폐광기금 감소로 재원확보 차질 우려
- (대응방안) 폐광기금 부족분 발생 시 군비 자체예산 확보추진(2021 ~ 2022)

□ 추진계획

- 재단법인 정선의료재단 운영규정 정비 및 인력채용
 - ▶ 인사, 예산 등 출자출연기관 운영지침에 근거 정관 및 규정집 정비
 - ▶ 의료 및 관리인력 등 병동 운영인력 수요조사 및 수시채용
- 정선군립병원 병동 및 부속시설 신축 설계용역 완료 : 2020. 12월
- 정선군립병원 병동 및 부속시설 신축 부지조성 완료 : 2020. 12월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	15,700	0	0	0	2,300	12,400	1,000
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0
군 비	600	0	0	0	600	0	0
폐기금	15,100	0	0	0	1,700	12,400	1,000