

추진부서(팀)	문화관광과(문화예술팀)	이행도	정상추진
---------	--------------	-----	------

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업비 : 3,000백만원(국비 1,200, 군비 1,800)
- 건립위치 : 정선읍 봉양리 261번지 일원(現 비봉경로당)
- 사업규모 : 연면적 890㎡(지상3층)

□ 추진현황

- 정선문화원 증축 사업계획 수립 : 2019년 8월

□ 문제점 및 대응방안

- 증축 부지 확보에 어려움이 있어 대체부지 선정 검토 필요
- 국·군유재산 부지 교환 추진

□ 추진계획

- 2021년 강원도 전환사업 예산신청 : 2020년 6월
- 지방재정투융자 심의 : 2020년 8월
- 정선군 공유재산 심의 : 2020년 8월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000	0	0	0	0	3,000	0
국비	1,200	0	0	0	0	1,200	0
도비	1,800	0	0	0	0	1,800	0
군비	0						
기타	0						