

추진부서(팀)	문화관광과(관광개발팀)	이행도	정상추진
---------	--------------	-----	------

□ 사업개요

- 야생화축제장 주변 관광인프라 구축
 - ▶ 정암사 자장율사 순례길 조성사업 완료 : '18. 10월
 - 정암사 ~ 만항재, 탐방로 조성 (4.2km)
 - ▶ 야생화단지 및 쿠키 체험장 조성
- 야생화를 이용한 생태관광상품 개발 : '18년
 - ▶ 야생화를 활용한 음식개발, 생태체험 힐링 프로그램 운영 등

□ 추진현황

- 야생화 관광자원화 사업(천상의 도시락)
 - ▶ 메뉴개발 및 체험프로그램 운영 완료 : '18. 8. 6.
 - ▶ 상품화 개발 및 홍보마케팅 위탁 운영 완료 : '18. 10. 15.
 - ▶ 천상의 도시락 연계 힐링 프로그램 운영 : '18. 12. 20.
 - ▶ 천상의 도시락 홍보 리플릿 제작 : '18. 12. 27.
- 야생화단지 및 쿠키체험장 조성
 - ▶ 야생화단지조성(24,000㎡) 완료 : '18. 7. 2.
 - ▶ 쿠키체험장 신축공사 실시설계용역 완료 : '19. 12. 11.
 - ▶ 지구단위계획 결정(변경) 및 지형도면 승인 : '20. 1. 17.
 - ▶ 쿠키체험장 신축공사 계약심사 의뢰 : '20. 6. 4.

□ 문제점 및 대응방안

- 행정절차 이행 지연 및 절대공기 부족으로 인한 사업기간 부족
 - ▶ 사업기간 변경요청(당초 '15년~'20.6월 → 변경 '15년~'20.11월)

□ 추진계획

○ 야생화단지 및 쿠키체험장 조성

- ▶ 쿠키체험장 신축공사 착공 : '20. 7월
- ▶ 쿠키체험장 신축공사 준공 : '20. 11월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,730	1,308	0	1,422	0	0	0
국 비	1,365	654		711			
도 비	409	196		213			
군 비	956	458		498			
기 타	0						