

### 3-3

## 여량면 물맞이 공원 및 도랑 복원 사업

추진부서(팀)	환경과(환경보전팀)	이행도	정상추진
---------	------------	-----	------

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년(3년)
- 총사업비 : 2,500백만원(군비) \* 폐광지역 개발기금
- 사업지구 : 정선군 여량면 여량리 일원
- 사업내용 : 아울벳터 조성 1,296m<sup>2</sup> 및 도랑 복원 1.2km, 지역경관개선 등

### □ 추진실적

- 예비계획수립 : 2018. 12월. ~ 2019. 1월.
- 강원도 컨설팅(2회) : 2019. 1월.
- 「농촌다움복원사업」 신청서 제출 : 2019. 2. 11.(강원도 및 농축산식품부)
- 평가대비 컨설팅 : 2019. 2. 28.(P·M단, 군청 대회의실)
- 강원도 평가 : 2019. 3. 7.(정선군 농업기술센터)
- 중앙평가 : 2019. 3. 19.(대전 유성구)
- 균특회계 포괄보조사업 지방이양 : 2019. 4.(전액 군비 사업으로 전환)
- 정선군 폐광지역개발기금 계획사업 추진 결정 : 2019. 5.
  - ※ 여량면 추진중인 ‘주례마을 어울연못 조성사업’과 연계 추진
    - 사업기간 : ‘18~’22(5년), 사업비 : 40억원(폐광지역개발기금)
  - ※ 주례마을 어울연못과 아울 도랑 물길 공유 및 복원 협의

### □ 향후 추진계획

- 사업비 신청(폐광지역개발기금) : 2020. 10월.
- 기본 및 실시설계 : 2021. 1월.~ 8월.
- 공사 착공 및 준공 : 2021. 10월. ~ 2022. 12월.

### □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,500	0	0	0	0	2,500	0
군 비	2,500	-	-	-	-	2,500	-