

3-5

천년의 숲 공원 조성

추진부서(팀)	산림과(산림정책팀)	이행도	정상추진
---------	------------	-----	------

□ 사업개요

- 위 치 : 여량면 유천리 863번지 일원
- 사업량 : 39,683m²
 - ▶ 전망데크, 산책로 설치, 은행나무이식, 진입광장, 이동식 화장실 1개소 등
- 사업비 : 1,000백만원(도비 650, 군비350)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년(3년)

□ 추진현황

- 천년의숲 조성사업 기본계획 수립 : 2018. 7 ~ 11월
- 은행나무 식재 및 부지정비 : 948주, 2018. 4월 ~ 2019. 7월
- 천년의숲 조성사업 실시설계용역 : 2019. 9 ~ 12월
- 2020년 산림조경숲(균특 예산 확보) : 3년간 1,000백만원
- 하천점용허가, 도로점용허가, 산지전용허가 완료 : 2020. 4월
- 일상감사 계약심사 완료 : 2020. 5월
- 천년의숲 조성사업 전체분 및 1차분 계약 : 2020. 6. 2.
 - ▶ 정선군산림조합, 253백만원, 2020. 6. 5. ~ 12. 1.

□ 추진계획

- 천년의숲 조성사업 2차분, 3차분 사업추진 : 2021. 3월 ~ 2022. 12월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,500	0	200	300	300	600	100
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	650	0	0	0	195	390	65
군 비	850	0	200	300	105	210	35