

## 4-14

# 남면 낙동8교(군도4호) 재가설

추진부서(팀)	토 목	이행도	정상추진
---------	-----	-----	------

### □ 사업개요

- 위 치 : 정선군 남면 낙동리 산298번지 일원
- 도로분류 : 군도 4호
- 사업량 : 교량 재가설 L=99m, 도로개설 L=340m
- 총사업비 : 4,050백만원
- 사업기간 : 2019. 4월 ~ 2020. 9월

### □ 추진현황

- 실시설계 및 토질조사 착수 : 2018. 03월
- 설계용역 완료 : 2018. 12월
- 행정절차 이행(하천 점사용 협의 등) : 2019. 01월
- 공사 착공 : 2019. 04월
- 거더 거치 완료 : 2020. 04월
- 교량상판(슬라브) 타설(공정률 75.5%) : 2020. 05월

### □ 추진계획

- 공사 준공 : 2020. 09월

### □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,050	-	950	3,100	-	-	-
국 비	323	-	323	-	-	-	-
도 비	126	-	126	-	-	-	-
군 비	3,601	-	501	3,100	-	-	-

# 사업대상지 위치도 및 전경

## ○ 위치도



## ○ 전경사진

