

|         |     |     |      |
|---------|-----|-----|------|
| 추진부서(팀) | 주택팀 | 이행도 | 정상추진 |
|---------|-----|-----|------|

## □ 사업개요

- 사업위치 : 북평면 북평리 694-22번지 일원(A=6,517m<sup>2</sup>)
- 사업비 : 15,100백만원
  - ▶ 지자체부담금 : 건설사업비의 16.5%(2,500백만원)
- 사업내용 : 공공임대주택 80세대 건립

## □ 추진현황

- 입지선정 및 사업추진 방침결정 : 2019. 3. 27.
  - ▶ 북부권 공공임대주택 건립 대상지 결정 ⇨ 북평면
- 마을정비형 공공주택사업 공모신청(국토부)
- 평가위원회 현지실사(국토부) : 2019. 10. 24.
- 대상지 확정(국토부) : 2019. 12. 19.

## □ 추진계획

- 시행협약체결(정선군⇔LH) : 2020. 8월
- 주택건설 사업계획 승인(국토부) : 2020. 12월
- 사업착공(LH) : 2021. 6월
- 사업준공 및 임대아파트 공급(LH) : 2023. 5월

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분  | 계      | 기투자 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년<br>이후 |
|------|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 계    | 15,100 | 0   | 0     | 0     | 0     | 8,800 | 6,300       |
| 군 비  | 2,500  |     |       |       |       | 2,500 |             |
| LH자금 | 12,600 |     |       |       |       | 6,300 | 6,300       |