

추진부서(팀)	산림과(산림조성)	이행도	일부추진
---------	-----------	-----	------

## □ 사업개요

- 대 상 지 : 정선군 북평면 북평리 항공계곡 일원
- 사 업 량 : 자연휴양림 조성
- 사 업 비 : 5,000백만원 (국비 2,460, 도비 738, 군비 1,802)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2024년 (5년간)

## □ 추진현황

- 알파인경기장 일대 산림복지지구 지정용역 시행 : 2018. 6월
- 산림청 업무협의 불가 : 2018. 8. 27.
- 항공 자연휴양림 조성사업으로 용역변경 : 2019. 4월
- 휴양림 내 국유지 사용허가 협의 (정선국유림관리소) : 2020. 1월
- 사유림 편입부지 동의서 징구 : 2020. 1월
- 항공 자연휴양림 편입부지 내 사유림 감정평가 시행 : 2020. 3월
- 항공 자연휴양림 지역지구 및 구역 등의 지장·결정 협의 요청 (동부지방산림청) : 2020. 6월

## □ 문제점 및 대응방안

- 항공 자연휴양림 지역·지구 및 구역 등의 지정·결정 협의 지연
  - ▶ 동부지방산림청 협의 문서 시행(2020. 5. 27.)
  - ▶ 동부지방산림청에서 정선국유림관리소 의견 조회 중(조속한 시일 내 처리 요청)

## □ 추진계획

- 항공 자연휴양림 지역·지구 및 구역 등의 협의 (동부지방산림청) : 2020. 6 ~ 7월
- 항공 자연휴양림 지정승인 신청 (강원도 ⇒ 산림청) : 2020. 8 ~ 10월
- 자연휴양림 기본계획 및 실시설계 수립 : 2021. 1 ~ 12월
  - ▶ 매장문화재 지표조사, 소규모 환경영양평가, 사전재해영향성 검토, 자연경관영향심의 등
- 조성계획 승인 : 강원도 각종 협의 후 승인 / 산림청 통보 : 2022. 5월
- 예산규모 적정성 검토 (60일 소요) : 2022. 6 ~ 9월
- 사업예산 확보 및 사업 착수 · 준공 : 2022년 ~ 2024년

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,000	0	0	80	0	2,000	2,920
국 비	2,460	0	0	0	0	1,000	1,460
도 비	738	0	0	0	0	300	438
군 비	1,802	0	0	80	0	700	1,022