

추진부서(팀)	도시개발팀	이행도	정상추진
---------	-------	-----	------

## □ 사업개요

- 사업명 : 정선읍 녹송지역 제방 도로확포장 및 인도개설
- 위 치 : 정선읍 봉양리 60-1일원
- 기 간 : 2019년 ~ 2021년(3년)
- 사업비 : 2,000백만원
  - ▶ 2019년 : 20백만원[타당성검토 용역], 2020년 : 50백만원[설계용역]
- 사업내용 : 도로확장 및 인도개설 L=900m B=8m

## □ 추진현황

- 타당성검토 용역 : 2019. 5월 ~ 11월
- 구조물(옹벽)정밀안전진단 용역 : 2019. 8월 ~ 10월
- 국가하천(원주국토청) 사전협의(1차) : 2020. 5월

## □ 문제점 및 대응방안

- 제방도로 확장(B=8.0m)을 위하여 인근 주택 밀집지역이 포함되므로 우선 제외지 옹벽보강으로 계획수립
  - ▶ 주택 밀집지역(7가구)은 주민 의견수렴 후 순환연결통로 병행검토

## □ 추진계획

- 주민의견수렴 : 2020. 7월
- 실시설계용역 : 2020. 8월 ~
- 사업추진 방향결정 : 2020. 10월

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,000	0	0	20	50	1,930	0
군 비	2,000			20	50	1,930	