

추진부서(팀)	도시개발팀	이행도	정상추진
---------	-------	-----	------

## □ 사업개요

- 사업명 : 여량 소1-1호선(아우라지 슈퍼열) 군계획시설 개설사업
- 위 치 : 여량면 여량리 115-7일원
- 기 간 : 2019년 ~ 2021년(3년)
- 사업비 : 720백만원
- 사업내용 : 도로개설 L=150m B=10m

## □ 추진현황

- 실시설계용역 : 2019. 9월
- 주민의견수렴(간담회) : 2019. 3월
- 도시계획시설 변경추진 : 2019. 6월 ~
  - ▶ 2025년 정선군관리계획(재정비)수립용역 : 2019. 6월 ~ 2021. 6월

## □ 문제점 및 대응방안

- 주민의견수렴 결과 현재 결정된 도로폭(10m)은 아우라지관광지 주 진입도로의 기능을 확보할 수 없으므로 도로폭 확장후 사업추진 필요
  - ▶ 군계획시설 변경 추진 [도로폭 B=10m → 15m]
- `20. 7. 실효대상 시설이므로 향후 폭 15m로 시설결정 및 사업추진

## □ 추진계획

- 도시계획시설 결정 : 2020. 12월
- 주민설명회 개최 : 2021. 3월
- 보상협의 추진 : 2021. 4월 ~
- 사업추진 : 2021. 6월 ~

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	720	0	20	0	0	700	0
국 비	0						
도 비	0						
군 비	720		20			700	
기 타	0						