

추진부서(팀)	경제과 (폐광지역개발사업지원T/F팀)	이행도	정상추진
---------	-------------------------	-----	------

## □ 사업개요

- 위 치 : 고한읍 일원
- 사업내용

사업구분	위치	소요사업비(백만원)			사업내용
		계	도기금	군기금	
4개사업	5개소	1,910	1,001	909	
야생화마을 추리극장 조성	고한읍 일원	700	490	210	추리체험시설 구축
야생화마을 경관디자인	시가지 골목길 일원	630	441	189	골목길 경관개선
야생화요정 빛의 정원조성	행정복지센터 앞 사면	480		480	야생화 정원조성
야생화 6차산업 R&D 육성	고한읍 일원	100	70	30	야생화 전문가 운영

## □ 추진현황

- 추리극장 조성사업
  - ▶ 추리본부 신축공사 완료
- 경관디자인
  - ▶ 구공탄시장 주변 골목길 경관개선 디자인 용역 완료
  - ▶ 골목길 정원박람회 개최 : '19. 7. 28. ~ 8. 11.
- 정원조성
  - ▶ 강원랜드 사원숙소 앞 빛의정원 조성 사업 완료
- 캐릭터개발
  - ▶ 캐릭터 개발 완료 및 상품제작 : 3종 / 2,800점

## □ 문제점 및 대응방안

- 단체고객 확보를 위한 전문업체(여행사) 및 강원랜드 사전협의 필요

## □ 추진계획

- 추리본부 내부 인테리어 : '20. 5월 ~ '20. 10월
- 구공탄시장 주변 골목길 경관개선 : '19. 7월 ~ '20. 8월
- 고한읍 행정복지센터 주변 정원조성 : '19. 7월 ~ '20. 8월
- 2020년 골목길 정원박람회 개최 : '20. 8월 ~ '20. 9월(예정)

## □ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	19,243	2,332	3,271	3,530	1,910	1,500	6,700
국 비	0	0	0	0	0	0	0
도 비	12,811	1,152	2,468	2,450	1,001	1,050	4,690
군 비	5,745	493	803	1,080	909	450	2,010
기 타	687	687	0	0	0	0	0