

추진부서(팀)	안전과(교통지도팀)	이행도	정상추진
---------	------------	-----	------

□ 사업개요

- 사업명: 고한읍 주거지 주차장 조성사업
- 사업목적: 인구밀집지역의 주차난을 해소하고 쾌적한 정주환경 개선을 위한 주차 시설 필요
- 사업기간: 2020년 1월 ~ 2021년 12월 (2년간)
- 사업내용: 주차타워 1식(부지면적: 2,000㎡, 연면적: 3,000㎡, 주차면수: 150면)
- 위치: 정선군 고한읍 고한리 43-40번지 일원(고한 8리, 20리)
- 총사업비: 5,500백만원 (국비 2,750 / 도비 825 / 군(폐기금) 1,925)
- 필요성
 - ▶ 고한읍 고한8리, 고한20리 인구 밀집지역 세대수 대비 주차장 확보가 부족함에 따라 도로변 불법주정차 증가로 지속적인 민원 발생
 - ▶ 인근에 추가적인 주차장을 확보하기 불가능하여 기존 주차장을 활용하여 주차타워를 조성하고자 함.

□ 추진현황

- 주차타워 타당성 용역 실시 : 2019. 8.
- 2020 생활SOC 복합화 사업 확정 : 2019. 9.
- 투자심사 추진 : 2019. 10. ~ 12.
- 주차타워 조성부지 지반조사 용역 완료 : 2019. 11. ~ 2020. 2.
- 주차타워 조성 주민설명회 실시 : 2020. 3. 24.

□ 향후 추진계획

- 주차타워 실시설계 용역 : 2020. 7. ~ 2020. 9.
- 공사발주 : 2020. 10.

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,500	0	0	0	2,000	3,500	0
국 비	2,750				1,000	1,750	
도 비	825				300	525	
군 비	1,925				700	1,225	
기 타	0						