

| | | | |
|---------|-----|-----|------|
| 추진부서(팀) | 토 목 | 이행도 | 일부추진 |
|---------|-----|-----|------|

□ 사업개요

- 위 치 : 정선읍 봉양리 422-1 ~ 용탄리 669-2
- 사 업 량 : 도로 확·포장 L= 6.8km(B=8.5m)
- 총사업비 : 34,800백만원(군비) * '20년 사업비 1,183백만원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2026년

□ 추진현황

- 2019년 사업분 실시설계 용역 발주 : 2019. 01월
 - ▶ 많은 자원 소요로 구간별 우선순위 설정, 연차별 사업추진
- 하천점용 등 인허가 및 보상협의 진행 : 2019. 06월
- 2019년 사업분 발주('19.10. 일시정지) : 2019. 08월
 - ↳ 사업구간 내 쥐라기역암 국가지정문화재(천연기념물) 지정(' 19.10.2)
- 공법 변경 및 문화재청 방문 협의 : 2020. 06월

□ 문제점 및 대응방안

- 편입토지 보상협의 난항 ⇒ 선형불량구간(국·공유지) 우선 시행
- 사업구간 내 국가지정문화재(천연기념물-쥐라기 역암) 존재로 관계기관 협의 및 공법변경 불가피

□ 추진계획

- 문화재청 천연기념물 현상변경 허가 심의 : 2020. 07월
- 재착공('20.11. 사업준공) : 2020. 08월

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 기투자 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 이후 |
|-----|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 군 비 | 34,800 | | | 1,700 | - | - | 33,100 |

사업대상지 위치도 및 전경

○ 위치도



○ 전경사진

