

추진부서(팀)	여성청소년과(평생교육팀)	이행도	정상추진
---------	---------------	-----	------

□ 사업개요

- 위 치 : 정선읍 봉양리 54-7
- 사 업 량 : 복합건물 신축 1동(A=2,900m²)
- 사업기간 : 2020년 4월 ~ 2022년 12월
- 사 업 비 : 9,279백만원 (국 3,841, 도 1,143, 군 4,295)
- 주요시설 : 군립도서관, 다함께 돌봄센터, 평생학습관

□ 추진현황

- 민선7기 공약사업 선정 : 2018. 7.
- 타당성 검토 용역 : 2019. 4. ~ 8.
- 건립계획 수립 : 2019. 7.
- 생활SOC 복합화사업 선정 : 2019. 10.
- 강원도 2019년 제3차 지방재정투자 심사완료 : 2019. 10.
- 강원도개발공사 업무대행 협약 체결 : 2020. 3.
- 공공건축심의위원회 심의 완료 : 2020. 6. 9.

□ 향후 추진계획

- 군립도서관 건립사업 설계 공모 : 2020. 07. ~ 08.
- 기본 및 실시설계 : 2020. 08. ~ 2021. 05.
- 계약심사 등 행정절차 이행 : 2021. 05. ~ 2021. 06.
- 공사 착공 및 준공 : 2021. 06. ~ 2022. 12.
- 개 관 : 2022. 12.

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,279	0	0	0	2,540	2,921	3,818
국 비	3,841				1270	1270	1301
도 비	1,143					762	381
군 비	4,295				1270	889	2,136
기 타	0				0	0	0