

6-5

고한 복합문화센터 건립

추진부서(팀)	여성청소년과(드림스타트팀)	이행도	정상추진
---------	----------------	-----	------

□ 사업개요

- 위 치 : 고한읍 고한리 274-13
- 사 업 량 : 신축 1동 / 지하 1층 지상 6층
- 사업기간 : 2020년~2022년
- 사 업 비 : 6,334백만원(국 2,323, 도 284.4, 군 3,726.6)
- 주요시설 : 생활문화센터, 주거지 주차장, 보행자 네트워크 등

□ 추진현황

- 고한 복합문화센터 건립계획 수립 2019. 07.
- 생활SOC 복합화사업 선정 2019. 10.
- 제3차 지방재정 투자심사 완료 2019. 10.
- 중기지방재정계획 반영 2019. 10.
- 고한 복합문화센터 설계용역 시행계획 수립 2020. 02.
- 설계용역 제안공모 시행 및 설계용역 업체 선정 2020. 02.~04.
* 선정 업체 : 춘천소재 (주)산이앤씨건축사사무소
- 지반조사 용역 실시 2020. 03.~04.
- 설계용역 계약(용역기간 05.20.~10.16.) 2020. 05. 18.
- 주민설명회 개최(1차) 2020. 05. 28.
- 설계용역 선급금 지급 2020. 06. 03.

□ 추진계획

- 주민설명회 개최(2차) : 2020. 07월 중
- 공사 착공 및 준공 : 2021. 03.~2022. 08.
- 개 관 : 2022. 10.

□ 연도별 추진실적 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,334	0	0	0	1,887	1,924	2,523
국 비	2,323				774	774	775
도 비	284.4				94.8	94.8	94.8
군 비	3,726.6				1,018.2	1,055.2	1,653.2
기 타	0				0	0	0