

## 7-4

# 정선군 행정지원센터(가칭) 신축

추진부서(팀)	행정과(행정팀)	이행도	정상추진
---------	----------	-----	------

- ❖ 행정지원 기관사회단체의 쾌적한 업무환경 조성을 통한 고품질 행정서비스 제공 도모
- ❖ 장기적 군정발전 전략에 부합하는 미래지향적인 (가칭)행정지원센터 건립을 통한 행복한 정선 구현 도모

### □ 추진개요

- 위 치 : 정선읍 북실리 일원(예정)
- 건물규모 : 지상 3층 규모(16개 사회단체 입주 예정)
- 소요예산 : 40억원(건축물 신축비 등)

### □ 추진상황

- 舊)국토관리사무소 부지 내, 공공도서관 및 가족센터 신축에 따른 (가칭) 행정지원센터 신축 부지 변경
  - ▶ 2020. 3월
- 국비확보를 위한 생활SOC 복합화 사업 타당성 검토용역 추진
  - ▶ 2020. 6월(착수) ~ 9월(완료 예정)
  - ※ 생활문화센터 및 주거지 주차장 등 생활SOC 연계 가능 검토

### □ 향후계획

- 용역결과에 따른 사업추진 방향 재검토 : 2020년도 하반기 중
  - ▶ 국비확보 가능 예상 시, 2021년도 생활SOC 사업 신청 예정